

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

ТОО "Степногорск Энерготранзит", передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

| № п/п | Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | | | | Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------|--|---|---|--|--|---|----|----|----|----|
| | | План | Факт | Отклонение | Прочие отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение затрат, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наименование регулируемых услуг (содержание работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге | План | Факт | Отклонение | Прочие отклонения | Собственные средства | Амортизация | Прибыль | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение затрат, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы | Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | | | | |
| 1 | передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск | Монтаж учета ВЛ-110 кВ "Тургай" на ЛС 110/6 кВ "Тихоокеан" | шт | 1 | 2020 | 81 537 | 9 098 | 9 099 | 1,4 | увеличение стоимости материальной по результатам тендерных процедур | 9 465 | 8 733 | 0,0014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Всего | Монтаж учета ВЛ-110 кВ "Бестобе" на ЛС 110/6 кВ "Тихоокеан" | шт | 1 | | 81 537 | 18 195 | 18 198 | 2,7 | | 9 465 | 8 733 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Директор

Заугольников Ю.П.

