Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года

ТОО "Степногорск Энерготранзит", передача и распределение электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей, утвержденных инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Замена МКП-110 ТЭЦ на ВРС-110 ПС Гидроузел	шт	1		2022	327 766	35 551		-35 551	выполнение мероприятий согласно графику во 2 полугодии	20 806	67 520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Замена МКП-110 ОПСВ на ВРС-110 ПС Гидроузел	шт	1				35 584		-35 584				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Замена МКП-110 ОМВ на ВРС-110 ПС Степная	шт	1				35 610		-35 610				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Замена МКП-110 ШСВ на ВРС-110 ПС Степная	шт	1				35 610		-35 610				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-1	шт	14				990		-990				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 0-3	шт	2				374		-374				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-5	шт	16				1 158		-1 158				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-7	шт	2				320		-320				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-1	шт	12				919		-919				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-2	шт	2				320		-320				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-3	шт	12				881		-881				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-4	шт	12				894		-894				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-6	шт	6				727		-727				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-7	шт	8				671		-671				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-8	шт	13				1 007		-1 007				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 0-23	шт	2				399		-399				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение электрических сетей и оборудования Степногорского и Щучинского энергоузлов (погашение заемных средств АО "Народный банк Казахстана")						357 774	88 325	-269 448	погашение основного долга производится согласно графику			88 325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всего					**327 766**	**508 787**	**88 325**	**-420 461**		**20 806**	**67 520**												